

MYSLÍV KANALIZACE A ČOV
ČASOVÝ HARMONOGRAM A FINANČNÍ PLÁN

Rok realizace / měsíce	2022			2023												2024										
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Popis prací, činností, objektů																										
Předpokládané předání staveniště = zahájení stavby 26.9.2022																										
Zřízení zařízení staveniště																										
Vyřízení sítí																										
DIO																										
Provádění stoky S2																										
Provádění stoky S2-3																										
ČS a Technologie ČS																										
Provádění stoky S1																										
Provádění stoky S2-2																										
Provádění stoky S2-1																										
Provádění stoky S2-1-1																										
Provádění stoky S1-1																										
Provádění stoky S2-2-1																										
Výstavba ČOV																										
Provádění stoky S1-6																										
Provádění stoky S1-5																										
Provádění stoky S1-1-3																										
Provádění stoky S1-4																										
Provádění stoky S1-4-1																										
Provádění stoky S1-3																										
Provádění stoky S1-2																										
Provádění stoky S1-1-2																										
Provádění stoky S1-1-1																										
Kanalizační přípojky																										
Úprava povrchů																										
Finální dokončovací práce na a ČOV																										
Vykližení staveniště																										
Předpokládané prostavěnosti v měsících v tis.Kč	3 500,0	5 000,0	5 200,0	500,0	1 500,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Předpokládané kumulované prostavěnosti v tis.Kč		8 500,0	13 700,0	14 200,0	15 700,0	18 200,0	21 200,0	23 700,0	26 700,0	29 700,0	32 700,0	36 200,0	39 391,0	42 391,0	44 891,0	47 391,0	48 891,0	52 391,0	54 891,0	57 391,0	59 891,0	62 391,0	64 891,0	67 391,0	69 891,0	72 391,0

Předpokládané zahájení díla 26.9.2022
Předpokládané dokončení díla 6.9.2024

V Plzni 21.9.2022



Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216

IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007

č.ú.: 491057/0300

Václav BLÁHA

prokurista společnosti